

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่น
อำเภอป่าสัก จังหวัดตราด

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อย ละที่ เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นที่ | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐานทั่วถึง | | | | | | | | | | |
| (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยด้าน ๑๙ (รับอรุณ) หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองลือ ๒ (คีรี) หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร | ๑๒๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมเห็ด (ทางกลาง ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านทางกลาง | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร | ๑๘๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยด้าน ๑๘ (ประสงคคีดี) หมู่ที่ ๑ บ้าน ด่านชุมพล | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตาราง เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทับทิม ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านทับทิม สยาม ๐๑ | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตาราง เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทับทิม ๙ หมู่ที่ ๗ บ้านทับทิม สยาม ๐๑ | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตาราง เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปะ เดารวมใจพัฒนา ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านปะเดา | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตาราง เมตร | ๒๖๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยไม้หอม หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร | ๑๕๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | โอนลด |
| ๙ | โครงการขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ บ้านทางกลาง | ขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ บ้านทางกลาง โดยการวางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว | ๑๒๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลัยแล้ง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง | วางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | ๒๘๕,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | โอนลด |
| ๑๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยห้วยไม้หอม หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด | วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด | ๑๒๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยปะเดารวมใจพัฒนา ๑๐ หมู่ที่ ๖ บ้านปะเดา | ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการปรับระดับถนน ลงหินคลุก และขุดรางน้ำ | ๑๖๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด | ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด | ๕๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านทับมะกอก | ปรับปรุงศาลาประชาคมโดยการติดตั้งผนังตะแกรงลวด ติดตั้งประตู และหน้าต่าง อลูมิเนียม | ๕๐๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ | ปรับปรุงระบบประปาโดยการ ล้างระบบกรอง กรวด ทรา ยกรอง | ๑๐๐,๐๐๐ | พ.ค.- ก.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | ๑๐๐,๐๐๐ | พ.ค.- ก.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุงเสียงตาม สาย หมู่ที่ ๑ | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ | พ.ค.- ก.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน ชุมพล | ปรับปรุงอาคารให้มีความมัน แข็งแรง | ๑๖๕,๕๐๐ | ก.ค.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๐ | โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลองแสง - ปะเตา | ต่อเติมกันสาด มุงหลังคา ปู กระเบื้องพื้น | ๕๗,๐๐๐ | ก.ค.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทับทิมสยาม ๐๑ | ติดตั้งประตู และบานหน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม | ๘๓,๐๐๐ | ก.ค.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๒ | ปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิม พระเกียรติองค์การบริหาร ส่วนตำบล | ติดบานประตูและหน้าต่าง อลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง ผนังอลูมิเนียมรูปฟัก | ๙๐,๗๐๐ | ก.ค.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ชุมพล | กันห้องกระจกอลูมิเนียม พร้อมเปลี่ยนหน้าต่าง อลูมิเนียมจำนวน ๒ บาน | ๖๐,๐๐๐ | ก.ค.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าชอย บ้านสวน หมู่ที่ ๑ | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ชอย บ้านสวนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเขาสมิง | ๑๐๐,๐๐๐ | ก.ค.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๒๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.รหสทางหลวง ท้องถิ่น ตร.ถ. ๒๓๐๒๒ ซอย ตำบล ๒๒ รวงทอง หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร | ๑,๓๒๒,๐๐๐ | ช.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘ | | | ✓ | ๑,๑๗๔,๕๐๐ | ๘๘.๘๔ | |
| ๒๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๓๐๘๕ ซอยปะเตารวมใจพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านปะเตา | กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร | ๓,๕๕๕,๐๐๐ | ช.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๗ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ก.พ. - มิ.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๘ | โครงการวางท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแรง - อ่างเก็บน้ำเขากะโลง หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด | วางท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแรง - อ่างเก็บน้ำเขากะโลง หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด | ๑,๒๔๐,๐๐๐ | ช.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงนิกร หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร | ๒๘๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | | ✓ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร | ๑๒๐,๐๐๐ | ก.พ.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล | ๗,๓๒๙,๐๐๐ | ต.ค.๖๗.- ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๒,๒๕๓,๙๐๐ | ๓๐.๗๕ | |
| ๒. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนพิการ ในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล | ๑,๘๕๐,๔๐๐ | ต.ค.๖๗.- ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๕๕๙,๔๐๐ | ๓๐.๒๓ | |
| ๓. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล | ๑๖๘,๐๐๐ | ต.ค.๖๗.- ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๕๒,๐๐๐ | ๓๐.๙๕ | |
| ๔. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | แก้ไขปัญหาทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลให้ลดน้อยลงหรือหมดไป โดยจัดทำโครงการให้ครอบคลุมเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค.๖๗.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕. | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ตำบลด่านชุมพล | เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ | ๑๐,๐๐๐ | เม.ย. - มิ.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| ๖. | โครงการสานสัมพันธ์ลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี ให้เกิดความรักความอบอุ่น | ๒๐,๐๐๐ | เม.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๗. | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียน ผู้สูงอายุ ตำบลด่านชุมพล | เพื่อส่งเสริมการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี ให้เกิดความรักความอบอุ่น มีการตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ | ๓๐,๐๐๐ | เม.ย. - พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการทาง สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและการคุ้มครองผู้บริโภค (๑) แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | |
| ๑. | โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และพัฒนาศักยภาพตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และพัฒนาศักยภาพตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐ | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๑๕,๐๐๐ | เม.ย.-มิ.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| ๓. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า แอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๖๐,๐๐๐ | ก.พ. - เม.ย.๖๘ | | | ✓ | ๕๒,๕๐๐ | ๘๗.๕๐ | |
| ๔. | โครงการอบรมผู้ดูแลระบบน้ำดื่มและระบบน้ำประปาหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้ดูแลระบบน้ำดื่มและระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐ | ก.พ.- พ.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕. | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐ | ก.พ.- พ.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๖. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐ | ก.พ.- พ.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| ๗. | โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน | ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน | ๑๕๐,๐๐๐ | ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๒๒,๖๐๐ | ๑๕.๐๖ | |
| ๘. | โครงการฝึกอบรมสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย | ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐ | ก.พ.- พ.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๙. | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๑ บ้านด่านชุมพล | ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | มิ.ย.- ส.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๐. | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๒ บ้านเขาขาด | ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | มิ.ย.- ส.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๑. | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๓ บ้านคลองแสง | ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | มิ.ย.- ส.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๒. | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๔ บ้านทางกลาง | ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | มิ.ย.- ส.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๓. | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๕ บ้านทับมะกอก | ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | มิ.ย.- ส.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑๔ | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๖ บ้านปะเตา | ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | มิ.ย.- ส.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๕ | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๖๗ บ้านทับทิมสยาม ๐๑ | ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | มิ.ย.- ส.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | |
| ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายและสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม | | | | | | | | | | |
| (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | | | |
| ๑. | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพราษฎรพื้นที่ตำบลด่านชุมพล | เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคงด้านรายได้ โดยจัดทำโครงการให้ครอบคลุมเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ | ๑๐,๐๐๐ | เม.ย.- มิ.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | | | | | | | | | | |
| ๓.๒ พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นมา วิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น | | | | | | | | | | |
| (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | |
| ๑. | โครงการซ่อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยและ อพยพหนีไฟ | ๑.ฝึกอบรมและสาธิตวิธีการใช้ เครื่องมือดับเพลิงและกู้ภัย เบื้องต้นให้กับบุคลากร คณะ ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนใน พื้นที่ | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค.-ส.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมการชุด ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย ประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านชุมพล | พัฒนาศักยภาพ และเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงาน | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค.-ส.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓. | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ | ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการสาม แยกด่านชุมพล-ไร่ป่า-เนินสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด | ๒๙,๐๐๐ | ธ.ค.- ม.ค ๖๘ | | | ✓ | ๒๘,๙๓๕ | ๙๙.๗๗ | |
| ๔. | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ | ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการสาม แยกด่านชุมพล-ไร่ป่า-เนินสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด | ๒๐,๐๐๐ | เม.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่คนในชุมชน และ มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกรในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต | จัดอบรมสัมมนา ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๒๐,๐๐๐ | ม.ค.-มี.ย.๖๘ | | ✓ | | ๗,๐๐๐ | ๗๐ | |

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่คนในชุมชน และ มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนองนา โมเดล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด | อุดหนุนอำเภอบ่อไร่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนองนา โมเดล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๗๒,๐๐๐ | ต.ค. - ธ.ค. ๖๗ | | | ✓ | ๗๒,๐๐๐ | ๑๐๐ | |

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๔ กลยุทธ์/พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ๆ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | โครงการร่วมกิจกรรมการจัดงานวันตรารดราลิกประจำปี | จัดรีวิวบวร่วมกิจกรรมงานวันตรารดราลิกประจำปี ๒๕๖๗ | ๑๐,๐๐๐ | มี.ค.๖๘ | | | ✓ | ๘,๕๐๐ | ๘๕.๐๐ | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลด้านชุมพล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลด้านชุมพล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | ม.ค.-มี.ค.๖๘ | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๓ | อุดหนุนโครงการจัดขบวนรถเนื่องในงานวันตรารดราลิก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลบ่อพลอย จัดรีวิวบวรถเนื่องในงานวันตรารดราลิก | ๕,๐๐๐ | มี.ค.๖๘ | | | ✓ | ๕,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๔ | อุดหนุนโครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง | อุดหนุนจัดหัตตราดจัดโครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง | ๑๑,๐๐๐ | ม.ค.๖๘ | | | ✓ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๕ | อุดหนุนโครงการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี | เพื่ออุดหนุนจังหวัดตราดจัดโครงการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี ๒๕๖๗ | ๑๑,๐๐๐ | ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘ | | | ✓ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๖ | อุดหนุนโครงการจัดงาน วันระกำหวานผลไม้และ ของดีเมืองตราด | เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงาน วันระกำหวานผลไม้และของดี เมืองตราด | ๒๐,๐๐๐ | พ.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๔.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | โครงการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรม ราชาภิเษก | เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ เขียว ที่เปรียบเสมือนปอดของ ชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๔.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่อดำเนินการสนับสนุนงานใน กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกป้อง พันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ ข้อมูลพันธุกรรมพืช | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบลด้านชุมพล | จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะของเกษตรกรในพื้นที่ | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ | การปลูกป่าในวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรม ปลูกป่า รักษ์น้ำ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ช่วงวันวิสาขบูชา), กิจกรรมปลูกป่า | ๒๐,๐๐๐ | พ.ค. - ก.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน ๓ ศูนย์ (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวนนักเรียน ๘๖ คน | ๑๑๒,๒๓๐ | ม.ค.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชุมพล จำนวน ๓ ศูนย์ จำนวน ๑๓๕ คน จำนวน ๒๔๕ วัน โดยอัตราค่าอาหารกลางวันตามมติครม. | ๑,๐๒๐,๙๑๕ | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ | | ✓ | | ๔๕๑,๖๕๖ | ๔๔.๒๔ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๓ | โครงการอาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนใน โรงเรียนและในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลด่านชุมพล จำนวน ๖๗๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๖) | ๑,๒๙๕,๑๗๘ | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ | | ✓ | | ๔๖๗,๔๓๔.๖๗ | ๓๖.๐๙ | |
| ๔ | โครงการเงินอุดหนุนส่วน ราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลด่านชุม พล จำนวน ๓ แห่ง เพื่อเป็น ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕๔ คน จำนวน ๒๐๐ วัน โดยอัตราค่าอาหารกลางวัน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๕ ดังนี้ | ๒,๓๕๖,๖๐๐ | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ | | ✓ | | ๑,๐๙๖,๑๖๐.๗๗ | ๔๖.๕๑ | |
| ๕ | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว) (อายุ ๒-๕ ปี) สำหรับส่งเสริมสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๑๔๑ คน | ๒๖๖,๒๒๐ | ม.ค.-ก.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| ๖ | โครงการค่ายวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย สร้างฐานเรียนรู้จำนวน | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค.- เม.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๗ | โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค.- ก.พ.๖๘ | | | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๘ | โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬานันทนาการ ประจำปี กีฬาฟุตบอลหญิง-ชาย กีฬาเปตองหญิง-ชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง-ชาย กีฬาเซปักตะกร้อหญิง-ชาย | ๑๕๐,๐๐๐ | ม.ค.-ก.พ.๖๘ | | | ✓ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๙ | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี | ๕๐๐๐ | ต.ค.๖๗ -ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการเสริมทักษะชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กและเยาวชน | ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ | ๑๐,๐๐๐ | เม.ย.-พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๔ อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑. | โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีวัน ลอยกระทง ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีวันลอย กระทง | ๕๐,๐๐๐ | พ.ย.๖๗ | | | ✓ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๓. | โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีแห่ เทียนพรรษา ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน พรรษา ประจำปี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งเทียน หรือค่า จัดสถานที่ในพิธีทำบุญหล่อ เทียน | ๕,๐๐๐ | ก.ค.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

๗.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร | ๑.ฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจ การพัฒนาตนเอง ปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด | ๓๐,๐๐๐ | ก.ค.-ก.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒. | เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ | อุดหนุนอำเภออะไรบ้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการ | ๑๕,๐๐๐ | ต.ค.-ธ.ค.๖๗ | | | ✓ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๓. | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ | อุดหนุนอำเภออะไรบ้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค.-ธ.ค.๖๗ | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๔. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

๗.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑)แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจ่ายชำระภาษีในพื้นที่ตำบลด่านชุมพลท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | ก.พ.-ก.ย.๖๘ | | ✓ | | ๒,๐๐๐ | ๒๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อการบริหารงานจัดเก็บด้านภาษีในระบบทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง | ๒๐,๐๐๐ | ก.พ.-เม.ย.๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ | ๒๔,๐๐๐ | ม.ค.-เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (แบบติดผนัง) (สำนักปลัด) | เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน (แบบแยกส่วน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รายละเอียด ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ | ๒๔,๙๐๐ | ม.ค.-เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓ | เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น (สำนักปลัด) | เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน ของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๓.๕ แรงม้า รายละเอียด ตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ | ๑๒,๒๐๐ | พ.ค.-ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๔ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | ๘,๐๐๐ | พ.ค.-ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕ | ตู้เย็น (กองสาธารณสุข) | จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๗.๕ คิวบิก ฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ | ๘,๕๐๐ | ม.ค.-เม.ย. ๖๘ | | | ✓ | ๘,๕๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๖ | เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงาน สำนักงาน (กองสาธารณสุข) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ | ๒๐,๐๐๐ | พ.ค.- ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | ๑๘,๙๙๐ | ๙๔.๙๕ | |
| ๗ | เครื่องสำรองไฟฟ้า (กองสาธารณสุข) | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๒,๕๐๐ | ม.ค.- เม.ย. ๖๘ | | | ✓ | ๒,๕๐๐ | ๑๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | | |
| ๘ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ ๑ (สำนักปลัด) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่องโดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะสังเขปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ | ๒๐,๐๐๐ | พ.ค.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๙ | เครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๒,๕๐๐ | พ.ค.- ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร ชุดอุปกรณ์ต่อ พ่วงเครื่องตัดหญ้าไหลทาง จำนวน ๑ ชุด | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุด อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า ไหลทาง จำนวน ๑ ชุด | ๒๐๐,๐๐๐ | ม.ค.-เม.ย. ๖๘ | | | ✓ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| ๑๑ | เก้าอี้บุนวมแบบพนักพิง มี เท้าแขน | จัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบพนักพิง มีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว | ๒,๒๙๐ | ม.ค.-เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตโครงการกิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘ | อัตราร้อยละที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| ๑๒ | เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น | เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๓.๕ แรงม้า รายละเอียด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ | ๑๒,๒๐๐ | เม.ย.-ก.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |

