



รายงานผลการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รายงานผลการดำเนินงานประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อย ละที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นที่										
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคมให้มีมาตรฐานทั่วถึง										
(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยด่าน ๑๙ (รับอรุณ) หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองลือ ๒ (คีรี) หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมเห็ด (ทางกลาง ๑) หมู่ที่ ๔ บ้านทางกลาง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร	๑๘๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๗๗,๗๕๑.๓๖	๘.๗๕	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยด่าน ๑๘ (ประสงค์) หมู่ที่ ๑ บ้าน ด่านชุมพล	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตาราง เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ทับทิม ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านทับทิม สยาม ๐๑	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตาราง เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ทับทิม ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านทับทิม สยาม ๐๑	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตาราง เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปะ เดารวมใจพัฒนา ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านปะเดา	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตาราง เมตร	๑๔๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๐	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวง ไม้หอม หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตาราง เมตร	๑๔๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๙	โครงการขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ บ้านทางกลาง	ขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ บ้านทางกลาง โดยการวางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว	๑๒๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๓ บ้าน คลองแสง	วางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ	๒๘๕,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหัวงไม้หอม หมู่ที่ ๒ บ้าน เขาขาด	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด เขาขาด	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยปะเตารวมใจพัฒนา ๑๐ หมู่ที่ ๖ บ้านปะเตา	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ปรับระดับถนน ลงหินคลุก และขุดรางน้ำ	๑๖๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ที่ ๒ บ้านเขาขาด	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลง หินพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด	๘๖,๓๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๘๖,๐๐๐	๙๙.๖๕	
๑๔	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านทับมะกอก	ปรับปรุงศาลาประชาคมโดย การติดตั้งผนังตะแกรงลวด ติดตั้งประตู และหน้าต่าง อลูมิเนียม	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔	ปรับปรุงระบบประปาโดยการ ล้างระบบกรอง กรวด ทราย กรอง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.- ก.ค. ๖๘			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.- ก.ค. ๖๘			✓	๘๒,๘๐๐	๘๒.๘๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงเสียงตาม สาย หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.- ก.ค. ๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๑๘	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน ชุมพล	ปรับปรุงอาคารให้มีความมัน แข็งแรง	๑๖๕,๔๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๖๘			✓	๑๖๕,๔๐๐	๑๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลองแสง – ปะเตา	ต่อเติมกันสาด มุงหลังคา ปู กระเบื้องพื้น	๕๗,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๖๘			✓	๕๗,๐๐๐	๑๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทับทิมสยาม ๐๑	ติดตั้งประตู และบานหน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม	๘๓,๙๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๖๘			✓	๘๓,๐๐๐	๙๘.๙๓	
๒๒	ปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิม พระเกียรติองค์การบริหาร ส่วนตำบล	ติดบานประตูและหน้าต่าง อลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง ผนังอลูมิเนียมรูปฟัก	๙๐,๗๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๖๘			✓	๙๐,๐๐๐	๙๙.๒๓	
๒๓	โครงการปรับปรุงอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ชุมพล	กันห้องกระจกอลูมิเนียม พร้อมเปลี่ยนหน้าต่าง อลูมิเนียมจำนวน ๒ บาน	๖๐,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๖๘			✓	๖๐,๐๐๐	๑๐๐	
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย บ้านสวน หมู่ที่ ๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ซอย บ้านสวนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเขาสมิง	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อย ละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.รหสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๒๓๐๒๒ ซอยด้าน ๒๒ รวงทอง หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๓๒๒,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘			✓	๑,๑๗๔,๕๐๐	๘๘.๘๔	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๓๐๘๕ ซอยปะเดารวมใจพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านปะเดา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๕๕๕,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘			✓	๓,๑๙๐,๐๐๐	๘๙.๗๓	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒๗	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม	๒,๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘			✓	๒,๓๑๔,๕๑๗	๙๒.๕๘	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลด้านชุมพล	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะตามภายในตำบลตามแบบ อบต.กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘			✓	๑๗๐,๐๐๐	๑๐๐	เงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงนิกร หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๘๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๒๗๗,๐๐๐	๙๘.๙๓	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐	

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลด่านชุม พล	๗,๓๒๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗.- ก.ย. ๖๘		✓		๖,๘๕๐,๖๐๐	๙๓.๔๗	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้คน พิการ ในพื้นที่ตำบลด่านชุม พล	๑,๘๕๐,๔๐๐	ต.ค.๖๗.- ก.ย. ๖๘		✓		๑,๖๕๔,๒๐๐	๘๙.๔๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลด่าน ชุมพล	๑๖๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗.- ก.ย. ๖๘		✓		๑๕๙,๕๐๐	๙๔.๙๔	
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	แก้ไขปัญหาทางสังคมในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุม พลให้ลดน้อยลงหรือหมดไป โดย จัดทำโครงการให้ครอบคลุมเสนอ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗.- ก.ย. ๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน ตำบลด่าน ชุมพล	เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอัน เป็นประโยชน์	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อย ละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖.	โครงการสานสัมพันธ์ ลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมการสานสัมพันธ์ใน ครอบครัวผ่านกิจกรรมตาม วัฒนธรรมประเพณี ให้เกิด ความรักความอบอุ่น	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๗.	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียน ผู้สูงอายุ ตำบลด่านชุมพล	เพื่อส่งเสริมการสานสัมพันธ์ใน ครอบครัวผ่านกิจกรรมตาม วัฒนธรรมประเพณี ให้เกิด ความรักความอบอุ่น มีการ ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ	๒๓๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘			✓	๑๘๘,๗๐๐	๘๒.๐๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการทาง สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและการคุ้มครองผู้บริโภค (๑) แผนงานสาธารณสุข										
๑.	โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติ ซ้ำ และพัฒนาศักยภาพ ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติเหตุ และพัฒนาศักยภาพ ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	
๒	โครงการคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้กับเยาวชนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘			✓	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อย ละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ สัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า แอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๖๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๘			✓	๕๒,๕๐๐	๘๗.๕๐	
๔.	โครงการอบรมผู้ดูแล ระบบน้ำดื่มและระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอบรมผู้ดูแล ระบบน้ำดื่มและระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	ก.พ.- พ.ค.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๕.	โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอบรมให้ ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ เช่นค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	ก.พ.- พ.ค.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๖.	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอบรมให้ ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	ก.พ.- พ.ค.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๗.	โครงการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน	๑๖๗,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๑๕๒,๗๒๓	๙๑.๔๕	
๘.	โครงการฝึกอบรมสร้าง พลังชุมชนเพื่อลดปัญหา ขยะมูลฝอย	ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	ก.พ.- พ.ค.๖๘			✓	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	
๙.	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๑ บ้านด่านชุมพล	ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๐.	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๒ บ้านเขาขาด	ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๑.	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๓ บ้านคลองแสง	ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๑๒.	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๔ บ้านทางกลาง	ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๑๓.	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๕ บ้านทับมะกอก	ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖ บ้านปะเดา	ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิกโครงการ)
๑๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖๗ บ้านทับทิมสยาม ๐๑	ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค.๖๘			✓	๑๙,๖๒๕	๙๙.๖๓	
๑๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับหมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค.๖๘			✓	๒๔,๖๐๐	๔๑.๐๐	
ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายและสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม										
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์										
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพราษฎรพื้นที่ตำบลด่านชุมพล	เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคงด้านรายได้ โดยจัดทำโครงการให้ครอบคลุมเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.- มิ.ย.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิกโครงการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย										
๓.๒ พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นมา วิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น										
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑.	โครงการซ่อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยและ อพยพหนีไฟ	๑.ฝึกอบรมและสาธิตวิธีการใช้ เครื่องมือดับเพลิงและกู้ภัย เบื้องต้นให้กับบุคลากร คณะ ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนใน พื้นที่	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการสาม แยกด่านชุมพล-ไร่ป่า-เนินสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	๒๙,๐๐๐	ธ.ค.- ม.ค ๖๘			✓	๒๘,๙๓๕	๙๙.๗๗	
๓.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการสาม แยกด่านชุมพล-ไร่ป่า-เนินสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	๑๘,๐๐๐	เม.ย.๖๘			✓	๓,๕๔๐	๑๙.๖๗	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่คนในชุมชน และ มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการในการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในการ ดำรงชีวิต	จัดอบรมสัมมนา ขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๗,๐๐๐	๗๐	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่คนในชุมชน และ มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	อุดหนุนโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนอง นา โมเดล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	อุดหนุนอำเภอบ่อไร่ เป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนองนา โมเดล อำเภอบ่อไร่ จังหวัด ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๗๒,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค. ๖๗			✓	๗๒,๐๐๐	๑๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๔ กลยุทธ์/พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ๆ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการร่วมกิจกรรมการจัดงานวันตรารำลึกประจำปี	จัดริ้วขบวนร่วมกิจกรรมงานวันตรารำลึกประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘			✓	๘,๕๐๐	๘๕.๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลด้านชุมพล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลด้านชุมพล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๓	อุดหนุนโครงการจัดขบวนรถเนื่องในงานวันตรารำลึก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลบ่อพลอย จัดริ้วขบวนรถเนื่องในงานวันตรารำลึก	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘			✓	๕,๐๐๐	๑๐๐	
๔	อุดหนุนโครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง	อุดหนุนจัดหัตตราจัดโครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง	๑๑,๐๐๐	ม.ค.๖๘			✓	๑๑,๐๐๐	๑๐๐	
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี	เพื่ออุดหนุนจังหวัดตราจัดโครงการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - มี.ค. ๖๘			✓	๑๑,๐๐๐	๑๐๐	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖	อุดหนุนโครงการจัดงาน วันระกำหวานผลไม้และ ของดีเมืองตรารด	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงาน วันระกำหวานผลไม้และของดี เมืองตรารด	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๔.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรม ราชาภิเษก	เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสี เขียว ที่เปรียบเสมือนปอดของ ชุมชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๔.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯสยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อดำเนินการสนับสนุนงานใน กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปลูก พันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวม รวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ ข้อมูลพันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบลด้านชุมพล	จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะของเกษตรกรในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	
๒	โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ	การปลูกป่าในวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรม ปลูกป่า รักษา น้ำ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ช่วงวันวิสาขบูชา), กิจกรรมปลูกป่า	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด (ยกเลิก โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน ๓ ศูนย์ (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวนนักเรียน ๘๖ คน	๑๑๒,๒๓๐	ม.ค.- ก.ย. ๖๘			✓	๙๐,๐๔๕	๘๐.๒๓	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านชุมพล จำนวน ๓ ศูนย์ จำนวน ๑๓๕ คน จำนวน ๒๔๕ วัน โดยอัตราค่าอาหารกลางวันตามมติกรม.	๘๗๐,๙๑๕	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๘๓๙,๒๕๐	๙๖.๓๖	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓	โครงการอาหารเสริม(นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล จำนวน ๖๗๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๖)	๑,๓๖๕,๑๗๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๑,๓๔๔,๐๐๑	๙๘.๔๕	
๔	โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล จำนวน ๓ แห่ง เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕๔ คน จำนวน ๒๐๐ วัน โดยอัตราค่าอาหารกลางวัน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๕ ดังนี้	๒,๒๒๐,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๒,๒๑๙,๐๘๔	๙๙.๙๓	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (อายุ ๒-๕ ปี) สำหรับส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๑๔๑ คน	๒๖๖,๒๒๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๑๙๙,๑๗๒	๗๔.๘๑	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖	โครงการค่ายวิชาการ ระดับการศึกษาปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการค่ายวิชาการ ระดับการศึกษาปฐมวัย สร้าง ฐานเรียนรู้จำนวน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.- เม.ย.๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัย ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา เด็กปฐมวัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.พ.๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	
๘	โครงการจัดงานแข่งขัน กีฬาและนันทนาการ ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการ ประจำปี กีฬาฟุตบอลหญิง-ชาย กีฬาเบตองหญิง-ชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง-ชาย กีฬาเซปักตะกร้อหญิง-ชาย	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๘			✓	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	
๙	โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ ประจำปี	๕๐๐๐	ต.ค.๖๗ -ก.ย. ๖๘			✓	๕,๐๐๐	๑๐๐	
๑๐	โครงการเสริมทักษะชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่เด็กและ เยาวชน	ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพขั้น พื้นฐานให้แก่เด็กเล็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๔ อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑.	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีวัน ลอยกระทง ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีวันลอย กระทง	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗			✓	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	
๓.	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีแห่ เทียนพรรษา ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน พรรษา ประจำปี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งเทียน หรือค่า จัดสถานที่ในพิธีทำบุญหล่อ เทียน	๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘			✓	๕,๐๐๐	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

๗.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑.ฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจ การพัฒนาตนเอง ปลุก จิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างในสังกัด	๑๔๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๑๒๔,๘๑๐	๘๙.๑๕	
๒.	เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ	อุดหนุนอำเภอบ่อไร่ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗			✓	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	
๓.	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ	อุดหนุนอำเภอบ่อไร่ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๔.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด ยกเลิก โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

๗.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(๑)แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจ่ายชำระภาษีในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๘			✓	๓,๐๕๗	๓๐.๕๗	
๒	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อการบริหารงานจัดเก็บด้านภาษีในระบบทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘			✓	๒๓,๙๘๐	๙๙.๙๒	
๒	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (แบบติดผนัง) (สำนักปลัด)	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน (แบบแยกส่วน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รายละเอียด ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๔,๙๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘			✓	๒๒,๙๙๐	๙๕.๗๙	
๓	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น (สำนักปลัด)	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน ของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๓.๕ แรงม้า รายละเอียด ตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๒,๒๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๘			✓	๑๒,๒๐๐	๑๐๐	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (แบบติดผนัง) (สำนักปลัด)	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน (แบบแยกส่วน) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รายละเอียด ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๑,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย.. ๖๘			✓	๒๑,๐๐๐	๖๗.๖๗	
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด)	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	ม.ค.- เม.ย.. ๖๘			✓	๕,๐๐๐	๑๐๐	
๖	ตู้อบลื่นกระจก ๕ ฟุต สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้อบลื่น กระจก ขนาด ๕ ฟุตสำหรับ ใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	๖,๓๐๐	มิ.ย. - ก.ย.. ๖๘			✓	๖,๒๙๐	๙๙.๘๔	
๗	ตู้ตั้งแฟ้ม ๒ ชั้น (กองคลัง)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้ตั้งแฟ้ม ๒ ชั้นขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	๔,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย.. ๖๘			✓	๓,๙๙๐	๙๙.๗๕	
๘	ตู้ตั้งแฟ้ม ๔ ชั้น (กองคลัง)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้ตั้งแฟ้ม ๔ ชั้นขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	มิ.ย. - ก.ย.. ๖๘			✓	๕,๔๙๐	๙๙.๘๒	
๙	ตู้อบลื่นกระจกทรงสูง ๔ ฟุต (กองคลัง)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้อบลื่น กระจกทรงสูง ขนาด ๔ ฟุต สำหรับใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	๘,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย.. ๖๘			✓	๗,๙๙๐	๙๙.๘๘	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองคลัง)	เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘			✓	๒๓,๙๘๐	๙๙.๙๒	
๑๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) (กองคลัง)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘			✓	๑๕,๘๙๐	๙๙.๓๑	
๑๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) งานป้องกันฯ	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๘			✓	๘,๐๐๐	๑๐๐	
๑๓	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (แบบติดผนัง) (กองสาธารณสุข)	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน (แบบแยกส่วน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รายละเอียด ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๔,๙๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘			✓	๒๔,๙๐๐	๑๐๐	
๑๔	ตู้ตั้งแฟ้ม ๔ ชั้น (กองคลัง)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้ตั้งแฟ้ม ๔ ชั้นขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘			✓	๑๐,๙๘๐	๙๙.๘๒	

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๘	อัตราร้อยละ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๕	ตู้เย็น (กองสาธารณสุข)	จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๗.๕ คิวบิก ฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	๘,๕๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘			✓	๘,๕๐๐	๑๐๐	
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงาน สำนักงาน (กองสาธารณสุข)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๖๘			✓	๑๘,๙๙๐	๙๔.๙๕	
๑๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) (กองสาธารณสุข)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๘			✓	๘,๐๐๐	๑๐๐	
๑๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กองสาธารณสุข)	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	ม.ค.- เม.ย. ๖๘			✓	๒,๕๐๐	๑๐๐	
๑๙	เก้าอี้บุวมแบบพนักพิง มี เท้าแขน (กองช่าง)	จัดซื้อเก้าอี้บุวมแบบพนักพิง มีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว	๒,๒๙๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘			✓	๒,๒๙๐	๑๐๐	

[illegible]

